

**Kết quả thực hiện công tác đầu tư công
nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2020 – 2025 (Bổ sung)**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/8/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1016-CV/UBKTTU ngày 19/5/2023 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về việc đề nghị báo cáo bổ sung kết quả thực hiện công tác đầu tư công;

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2020 – 2025 (bổ sung), nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư công:

Giai đoạn 2020 – 2023, UBND đã chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư công đạt được những kết quả như sau:

a) Tổng số dự án đầu tư công đã thực hiện là 161 dự án, cụ thể: Năm 2020 thực hiện 33 dự án; năm 2021 thực hiện 41 dự án; năm 2022 thực hiện 59 dự án; năm 2023 thực hiện 28 dự án. Tổng số dự án đã hoàn thành đúng tiến độ là 130 dự án, số dự án chậm tiến độ 3 dự án (nguyên nhân chậm tiến độ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, do giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư tăng cao, do năng



lực nhà thầu), số dự án đang thực hiện 28 dự án (các dự án khởi công mới năm 2023). Các dự án đưa vào sử dụng đều phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

b) Kết quả thực hiện phân bổ kế hoạch vốn:

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ trong 04 năm (2020, 2021, 2022, 2023): **1.110.566 triệu đồng**, trong đó:

- Kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2020: 155.773 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương: 27.730 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 119.312 triệu đồng; ngân sách huyện: 8.731 triệu đồng).

- Kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2021: 148.048 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 96.686 triệu đồng; ngân sách huyện: 51.362 triệu đồng).

- Kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022: 504.745 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương: 16.822 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 397.345 triệu đồng; ngân sách huyện: 90.578 triệu đồng).

- Kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2023 (đến tháng 3/2023): 302.000 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 92.760 triệu đồng; ngân sách huyện: 209.240 triệu đồng).

c) Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn:

- Kết quả giải ngân của cả giai đoạn 2020-2022 là 758.083 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân bình quân đạt 95% kế hoạch vốn, cụ thể:

+ Kết quả giải ngân năm 2020 là 151.909 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch vốn.

+ Kết quả giải ngân năm 2021 là 140.405 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch vốn.

+ Kết quả giải ngân năm 2022 là 465.769 triệu đồng, đạt 92% kế hoạch vốn.

- Kết quả giải ngân đến ngày 30/4/2023 là 72.887 triệu đồng, đạt 24% kế hoạch vốn, dự kiến kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm là 50% kế hoạch vốn.

d) Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015. Tất cả các gói thầu trong năm 2020, 2021, 2022, 2023 đều thực hiện đăng tải các thông tin: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu. Tất cả các gói thầu thuộc trường hợp đấu thầu đều thực hiện hình thức đấu thầu qua mạng.

Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu trong 03 năm (2020, 2021, 2022) như sau:

- Tổng gói thầu thực hiện là 1.042 gói thầu, cụ thể:

+ Năm 2020 thực hiện 200 gói thầu (trong đó: Đấu thầu rộng rãi: 13 gói thầu; chào hàng cạnh tranh: 15 gói thầu, chỉ định thầu: 172 gói thầu).

+ Năm 2021 thực hiện 369 gói thầu (trong đó: Đấu thầu rộng rãi: 40 gói thầu; chào hàng cạnh tranh: 20 gói thầu, chỉ định thầu: 309 gói thầu).

+ Năm 2022 thực hiện 473 gói thầu (trong đó: Đấu thầu rộng rãi: 43 gói thầu; chào hàng cạnh tranh: 40 gói thầu, chỉ định thầu: 390 gói thầu).

+ Năm 2023 đang thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.


- Giá trị tiết kiệm qua lựa chọn nhà thầu: 5.490 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,39%.

- Tất cả các gói thầu thuộc trường hợp đấu thầu đều thực hiện hình thức đấu thầu qua mạng.

2. Việc thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư công:

Các dự án đầu tư công của huyện trước khi quyết định chủ trương đầu tư đều xin ý kiến của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất cho thực hiện. Sau đó thông qua Ban chấp hành, tiếp theo thông qua kỳ họp HĐND huyện, UBND Huyện ban hành quyết định, các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ.

(Có Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo)

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát công tác đầu tư công giai đoạn 2020 - 2025 nguồn ngân sách huyện (bổ sung), UBND huyện kính gửi Huyện uỷ xem xét, chỉ đạo. 

Nơi nhận:

- Huyện uỷ;
- CT, PCT. UBND huyện;
- LDVP, CVK;
- Lưu: VT.



Lê Quang Oanh

DANH SÁCH PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 3/2023

(Kèm theo Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện Bù Đốp)



STT	Năm	Số lượng Dự án đầu tư				Lý do dự án chậm tiến độ	Kế hoạch vốn			Đã giải ngân			Quyết toán vốn	Ghi chú
		Tổng dự án	Số dự án đã hoàn thành đúng tiến độ	Số dự án chậm tiến độ	Số dự án đang thực hiện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	ngân sách huyện		
1	Năm 2020	33	33	0	0		27.730	119.312	8.731	27.164	116.015	8.731	151.909	
2	Năm 2021	41	41	0	0		0	96.686	51.362	0	90.074	50.331	140.405	
3	Năm 2022	59	56	3			16.822	397.345	90.578	10.503	380.908	74.358	465.769	
4	Năm 2023	28	0	0	28		0	92.760	209.240	0	40.984	31.903	72.887	
	Tổng	161	130	3	28		44.552	706.103	359.911	37.667	627.980	165.323	830.970	

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ ĐÓP

Phụ lục 2

TỔNG HỢP KHÁI QUÁT CÁC GÓI THẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN TỪ NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 3/2023

Kèm theo Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 29/5/2023 của UBND huyện Bù Đốp

STT	Năm thực hiện	Tổng số dự án	Tổng gói thầu thực hiện dự án	Số lượng gói thầu thực hiện hình thức					Tổng vốn đầu tư (đồng)	Giá trúng thầu (đồng)	Giá trị tiết kiệm (đồng)	Tỷ lệ tiết kiệm (%)	Tiến độ thực hiện dự án		Tồn tại trong quá trình thực hiện (nếu có)	Ghi chú
				đầu thầu rộng rãi	đấu thầu hạn chế	Chỉ định thầu	Chào hàng cạnh tranh	Hình thức khác (ghi cụ thể hình thức)					Số lượng dự án đã hoàn thành	Số lượng dự án đang thực hiện		
1	Năm 2020	33	200	13		172	15		281.924	280.813	1.111	0,39%	33	0		
2	Năm 2021	41	369	40		309	20		354.293	353.533	760	0,21%	41	0		
3	Năm 2022	59	473	43		390	40		763.685	760.066	3.619	0,47%	56	3		
4	Năm 2023	28												28		
	Tổng	161	1042	96	0	871	75	0	1.399.902	1.394.412	5.490	0,39%	130	31		